

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**FAISM 2025**  
**TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE 2025)**  
**PLANTILLA DE PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)**

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_JECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	MONTO_MDIFICADO	MONTO_RECAUDADO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	ESTATUS	
HID250302570107	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,096,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN RAMPAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 58811	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58811	32	30	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	\$1,096,000.00	100.00%	100%	Validado	
HID250302570138	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,031,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69651	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69651	26	24	\$1,031,000.00	\$1,031,000.00	\$1,031,000.00	\$309,300.00	\$309,300.00	\$309,300.00	30.00%	2%	Validado	
HID250302595074	2025	3	Proyecto de inversión	\$550,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A POZA ANTIGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69661	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69661	26	22	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	30.00%	0%	Validado	
HID250202539514	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,144,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 38454	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	38454	5	4	\$1,144,000.00	\$1,144,000.00	\$1,144,000.00	\$522,654.71	\$519,339.66	\$519,339.66	45.40%	70%	Validado	
HID250302570113	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,752,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 99409	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	99409	41	39	\$1,752,000.00	\$1,016,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570119	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,294,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 73128	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	73128	4	4	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$388,200.00	\$388,200.00	\$388,200.00	30.00%	25%	Validado	
HID250302570122	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,134,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 59176	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	59176	61	55	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$340,200.00	\$340,200.00	\$340,200.00	30.00%	20%	Validado	
HID250302570127	2025	3	Proyecto de inversión	\$913,800.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 84180	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	84180	60	50	\$913,800.00	\$913,800.00	\$913,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	5%	Validado	
HID250202539516	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,240,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 45874	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	45874	52	50	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$701,500.95	\$695,414.11	\$695,414.11	56.08%	38%	Validado	
HID250202539517	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,082,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 46906	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	46906	27	25	\$1,082,000.00	\$1,082,000.00	\$1,082,000.00	\$892,835.98	\$882,339.01	\$882,339.01	81.55%	93%	Validado	
HID250302570115	2025	3	Proyecto de inversión	\$161,666.68	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CANIJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 110022	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	110022	1	1	\$161,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570117	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,651,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA SABANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 58111	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58111	7	6	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$983,971.78	\$974,944.60	\$974,944.60	59.05%	62%	Validado	
HID250302570123	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,525,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 63553	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	63553	6	6	\$1,525,000.00	\$1,525,000.00	\$1,525,000.00	\$457,500.00	\$457,500.00	\$457,500.00	30.00%	30%	Validado	
HID250302570128	2025	3	Proyecto de inversión	\$161,666.68	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 110135	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	110135	1	1	\$161,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570134	2025	3	Proyecto de inversión	\$900,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ENTRONQUE LAS JUNTAS - BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 100309	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	100309	30	25	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570140	2025	3	Proyecto de inversión	\$650,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A BARRIO LOS LIMONES LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 100340	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	100340	42	35	\$650,000.00	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250202539515	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,616,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 43370	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	43370	5	5	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$627,367.73	\$624,734.09	\$624,734.09	38.66%	20%	Validado	
HID250302570110	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,651,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 73815	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	73815	7	6	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$495,300.00	\$495,300.00	\$495,300.00	30.00%	5%	Validado	

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**FAISM 2025**  
**TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE 2025)**  
**PLANTILLA DE PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)**

HID250302570124	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,133,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 43381	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	43381	4	3	\$1,133,000.00	\$1,133,000.00	\$1,133,000.00	\$339,900.00	\$339,900.00	\$339,900.00	30.00%	40%	Validado	
HID250302570133	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,294,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69649	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69649	4	4	\$1,294,000.00	\$853,057.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570137	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,172,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MAGDALENA CALLE MAMEY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 81735	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	81735	46	44	\$1,172,000.00	\$1,172,000.00	\$1,172,000.00	\$351,600.00	\$351,600.00	\$351,600.00	30.00%	4%	Validado	
HID250302570139	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,055,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 58544	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58544	52	50	\$1,055,000.00	\$1,055,000.00	\$1,055,000.00	\$610,452.98	\$605,022.81	\$605,022.81	57.35%	60%	Validado	
HID250302570112	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,525,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL NANDHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 57933	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	57933	6	6	\$1,525,000.00	\$1,525,000.00	\$1,525,000.00	\$732,841.29	\$727,754.94	\$727,754.94	47.72%	86%	Validado	
HID250302570118	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,294,000.00	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POPOTILLO EL GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69629	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69629	4	4	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$550,260.62	\$547,266.89	\$547,266.89	42.29%	20%	Validado	
HID250302570129	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,055,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ACCESO AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69640	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69640	124	120	\$1,055,000.00	\$1,055,000.00	\$1,055,000.00	\$316,500.00	\$316,500.00	\$316,500.00	30.00%	78%	Validado	
HID250302570141	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,750,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO NERVO EN LA COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 98500	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	98500	38	34	\$1,750,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570114	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,616,000.00	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL IICOTE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 91153	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	91153	5	5	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	5%	Validado	
HID250302570126	2025	3	Proyecto de inversión	\$975,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN RAMPA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 58315	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58315	49	45	\$975,000.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$731,178.24	\$723,074.58	\$723,074.58	74.16%	75%	Validado	
HID250202539518	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,651,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BARRIO LAS MARAVILLAS, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 26816	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	26816	7	6	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$1,651,000.00	\$861,348.42	\$854,586.44	\$854,586.44	51.76%	34%	Validado	
HID250302570116	2025	3	Proyecto de inversión	\$879,250.28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 114995	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	114995	26	24	\$879,250.28	\$509,965.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570131	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,019,000.00	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CUEVA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 58926	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58926	4	4	\$1,019,000.00	\$1,019,000.00	\$1,019,000.00	\$619,307.93	\$613,514.68	\$613,514.68	60.21%	66%	Validado	
HID250302570136	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,091,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69623	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69623	90	80	\$1,091,000.00	\$1,091,000.00	\$1,091,000.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$327,300.00	30.00%	53%	Validado	
HID250302570106	2025	3	Proyecto de inversión	\$700,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FUERTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 95404	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	95404	50	35	\$700,000.00	\$399,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570108	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,616,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 57995	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	57995	5	5	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$1,258,095.38	\$1,243,810.37	\$1,243,810.37	76.97%	86%	Validado	
HID250302570109	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,053,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO - 58460	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58460	45	50	\$1,053,000.00	\$1,053,000.00	\$1,053,000.00	\$793,925.63	\$785,095.11	\$785,095.11	74.56%	80%	Validado	
HID250302570111	2025	3	Proyecto de inversión	\$900,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "EL SENTHE" EN LA LOCALIDAD LA VEREDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 83038	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	83038	31	29	\$900,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570120	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,616,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 59281	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	59281	5	5	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$1,616,000.00	\$484,800.00	\$484,800.00	\$484,800.00	30.00%	12%	Validado	

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**FAISM 2025**  
**TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE 2025)**  
**PLANTILLA DE PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)**

HID250302570121	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,058,500.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 69571	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	69571	32	30	\$1,058,500.00	\$1,058,500.00	\$1,058,500.00	\$317,550.00	\$317,550.00	\$317,550.00	30.00%	0%	Validado
HID250302570125	2025	3	Proyecto de inversión	\$161,666.68	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 109881	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	109881	1	1	\$161,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570130	2025	3	Proyecto de inversión	\$161,666.68	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 109323	13	Hidalgo	53	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	109323	1	1	\$161,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado
HID250302570132	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,294,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 57692	14	Hidalgo	54	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Bartolo Tutotepec	57692	4	4	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$1,294,000.00	\$745,461.03	\$738,861.38	\$738,861.38	57.10%	69%	Validado
HID250302570135	2025	3	Proyecto de inversión	\$1,135,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. - 58954	15	Hidalgo	55	San Bartolo Tutotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Bartolo Tutotepec	58954	78	75	\$1,135,000.00	\$1,135,000.00	\$1,135,000.00	\$340,500.00	\$340,500.00	\$340,500.00	30.00%	5%	Validado
HID250302596193	2025	3	Proyecto de inversión	\$210,000.00	ADQUISICION DE HARDWARE - 4677	16	Hidalgo	56	San Bartolo Tutotepec	Acción	PRODIM	Municipio de San Bartolo Tutotepec	4677-PRODIM			\$210,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0%	Validado

<b>\$46,968,217.00</b>	<b>\$42,313,108.00</b>	<b>\$37,286,300.00</b>	<b>\$16,360,852.67</b>	<b>\$16,265,408.67</b>	<b>\$16,265,408.67</b>
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------